

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
 Período: Del 1ro. de Abril al 30 de Junio de 2019

62101 EDIFICACIÓN HABITACIONAL

Hoja 1 de 1

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto analítico de Proyecto	Devengado en el trimestre	Devengado acumulado al trimestre	Avance		Metas Reales			Origen del Recurso	Modalidad de ejecución	
					% Físico	% Financ.	Físicas	Pob. Benef.	U. Med.			
62101-01	Construcción de 2 Cuartos Dormitorios y Construcción de 2 Cuartos para Baños en Ejido Cruz de Piedra y Col. Ronaldo Camacho de Empalme Contrato No. MEM FISM-03/2019	217,000.00	0.00	217,000.00	100%	100%	39.5	M2	10	Persona	FAIS	ADJ DIR.
				217,000.00 \$	217,000.00							



Victor Gonzalez
 C. VICTOR ALFREDO GONZÁLEZ FIGUEROA
 TESORERO



TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]
 C. ING. PEDRO ANTONIO ALMADA SENDER
 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
 DR. MIGUEL FRANCISCO JAVIER GENEST
 PRESIDENTE

AVANCE FISICO FINANCIÉ... DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
 Período: Del 1ro. de Abril al 30 de Junio de 2019

62311 ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

Hoja 1 de 1

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto analítico de Proyectos	Ejercido en el Trimestre	Ejercido acumulado al trimestre	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
					Físico %	Financ. %	Físicas		Por Benef.			
							Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62311-01	Subestación Eléctrica en Oficinas Generales de Presidencia Municipal y Obras Públicas de Empalme, Son. MEM-AD-CECOP-01/2019	684,608.09	68,086.42	684,608.42	100%	100%	1	OBRA	90	Personas	CECOP	Almón Dir.
		684,608.09	68,086.42	684,608.42								



Francisco Javier Genesta
 DR. MIGUEL FRANCISCO JAVIER GENESTA
 PRESIDENTE



Victor Gonzalez
 C. VICTOR ALFREDO GONZALEZ FIGUEROA
 TESORERO

[Signature]
 C. ING. PEDRO ANTONIO ALMADA SENDER
 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE FISICO FINANCI. DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
 Periodo: Del 1ro. de Abril al 30 de Junio de 2019

62415 INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

HOJA 1 DE 1

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Devengado en el Trimestre	Devengado Acumulado al Trimestre	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución		
					%Físico	%Financ.	Físicas				Por Benef.	
							Cant.	U. Med.			Cant.	U. Med.
62415-01	Rehabilitación de Red de Alcantarillado en Calle Mineral de Cananea entre Calle Justicia Social y Gómez Morín, Col. Infonavit, Guadalupe de Empalme Contrato No. MEM-FISM-01/2019	419,048.50	34,850.73	419,048.50	100%	100%	110	ML	48	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-02	Rehabilitación de Red de Alcantarillado en Col. Pequeña, Empalme Contrato No. MEM-FISM-02/2019	603,583.65	56,448.63	603,583.65	100%	100%	215	ML	117	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-03	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Guillermo Prieto entre Av. Roque Murillo y Av. Francisco Vila Col. Juárez en el Municipio de empalme MEM-FISM-04/2019.	799,372.27	799,372.27	799,372.27	100%	100%	710	M2	40	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-04	Rehabilitación de Sistema Hidrosanitario en Calle Grm. Prieto entre Av. Vicente Guerrero y Av. Fco. Villa, Col. Juárez en el Municipio de empalme MEM-FISM-05/2019.	332,497.13	332,497.13	332,497.13	100%	100%	142	ML	40	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-05	Rehabilitación de Sistema Hidrosanitario en Calle Grm. Prieto entre Av. Fco. Villa y Av. Venustiano Carranza, Col. Juárez en el Municipio de empalme MEM-FISM-06/2019.	373,257.88	373,257.88	373,257.88	90%	100%	145	ML	40	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-06	Rehabilitación de Red de Alcantarillado en Calle 1ra. Entre Av. Sotata y Av. 1ro. De Mayo en la Col. Jordan en el Municipio de empalme MEM-FISM-07/2019.	657,010.29	416,621.00	416,621.00	100%	30%	320	ML	40	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-07	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Guillermo Prieto entre Av. Vicente Guerrero y Av. Fco. Villa Col. Juárez en el Municipio de Empalme MEM-AD-FISM-01/2019	1,412,949.07	94,882.13	94,882.13	70%	20%	1600.80	M2	40	Personas	FAIS	Admon. Dir.
62415-08	Construcción de Bodega, Aula de Medios y Oficina en Jardín de Niños CAC (Nuevo Amanecer) en la Col. Luis Donaldo Colosio de Empalme Contrato No. MEM-AD-CECOP-02/2019	430,816.67	241,219.21	430,816.67	75%	100%	48	M2	80	Personas	CECOP	Admon. Dir.
62415-09	Construcción de Cobertizo en Esc. Preparatoria CONALEP en la Col. Jordan, Municipio de Empalme, Son. Cobitrato No. MEM-CECOP-01/2019	716,350.30	0.00	716,350.30	100%	100%	487.83	M2	500	Personas	CECOP	Adj. Dir.
62415-10	Pavimentación con Carpeta Asfáltica en Callejn Mariano Melarmos entre Av. Reforma y Av. Revolución en el Municipio de Empalme, Son. Contrato No. MEM-CECOP-02/2019	742,383.57	0.00	742,383.57	100%	100%	385.5	M2	2000	Personas	CECOP	Adj. Dir.
62415-11	INDIRECTOS	412,252.50	187,795.18	373,465.64	100%	100%						

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
 Periodo: Del 1ro. de Abril al 30 de Junio de 2019

62415 INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

HOJA 2 DE 2

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Devengado en el Trimestre	Devengado Acumulado al Trimestre	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de ejecución
					%Físico	%Financ.	Físicas	Por Benef.		
							Cant.	U. Med.		
62415-12	Rehabilitación de Interior y Exterior de Palacio Municipal Etapa I, Contrato No. MEM-AD-RP-0712019	201,244.86	17,782.29	42,212.94	15%	15%	0.15	Rehabilitación	Personas	Admón. Dir.
62415-13	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Guillermo Prieto entre Av. Vicente Guerrero y Av. Fco. Villa Col. Juárez en el Municipio de Empalme MEM-AD-RP-0222019	793,131.15	71,900.00	71,900.00	90%	85%	400	M2	Personas	Admón. Dir.
		7,895,897.84	2,629,436.45	5,418,366.83						



Victor Gonzalez
 VICTOR ALFREDO GONZÁLEZ FIGUEROA
 TESORERO



[Signature]
 C. ING. PEDRO ANTONIO ALMADA SENDER
 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

DR. MIGUEL FRANCISCO JAVIER GENESTA SESMA
 PRESIDENTE

TESORERIA MUNICIPAL