

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. de Julio al 30 de Septiembre de 2019

62101 EDIFICACIÓN HABITACIONAL

Hoja 1 de 1

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto analítico de Proyecto	Devengado en el trimestre	Devengado acumulado al trimestre	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de ejecución
					% Físico	% Financ.	Físicas		Pob. Benef.			
							Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62101-01	Construcción de 2 Cuartos Dormitorios y Construcción de 2 Cuartos para Baños en Ejido Cruz de Piedra y Col. Ronaldo Camacho de Empalme Contrato No. MEM-FISM-03/2019	217,000.00	0.00	217,000.00	100%	100%	39.5	M2	10	Persona	FAIS	ADJ. DIR.
62101-02	Construcción de Cuarto Dormitorio y Construcción de Cuarto para Baño en la Col. Moderna del Municipio de Empalme Contrato No. MEM-FISM-08/2019.	113,000.00	112,999.99	112,999.99	100%	100%	1	OBRA	5	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62101-03	Construcción de Cuarto Dormitorio y Construcción de Cuarto para Baño en Col. Libertad, Municipio de Empalme. Contrato No. MEM-FISM-15/2019	113,000.00	70,000.00	70,000.00	80%	60%	1	OBRA	5	Personas	FAIS	Adj. Dir.
		443,000.00	\$ 182,999.99	399,999.99								

DR. MIGUEL FRANCISCO JAVIER GENESTA SESMA
PRESIDENTE

C. VÍCTOR ALFREDO GONZÁLEZ FIGUEROA
TESORERO

C. ING. PEDRO ANTONIO ALMADA SENDER
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. de Julio al 30 de Septiembre de 2019

62311 ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRAO PÚBLICO

Hoja 1 de 1

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto analítico de Proyectos	Ejercido en el Trimestre	Ejercido acumulado al trimestre	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
					Físico %	Financ. %	Físicas		Por Benef.			
							Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62311-01	Subestación Eléctrica en Oficinas Generales de Presidencia Municipal y Obras Públicas de Empalme, Son. MEM-AD-CECOP-01/2019	684,608.09	0.00	684,608.42	100%	100%	1	OBRA	90	Personas	CECOP	Admón. Dir.
		684,608.09	0.00	684,608.42								

DR. MIGUEL FRANCISCO JAVIER GENESTA SESMA
PRESIDENTE

C. VÍCTOR ALFREDO GONZÁLEZ FIGUEROA
TESORERO

C. ING. PEDRO ANTONIO ALMADA SENDER
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. de Julio al 30 de Septiembre de 2019

62415 INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

HOJA 1 DE 3

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Devengado en el Trimestre	Devengado Acumulado al Trimestre	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad Ejecución
					%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
							Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62415-01	Rehabilitación de Red de Alcantarillado en Calle Mineral de Cananea entre Calle Justicia Social y Gómez Morín, Col. Infonavit Guadalupe de Empalme Contrato No. MEM-FISM-01/2019	419,048.50	0.00	419,048.50	100%	100%	110	ML	48	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-02	Rehabilitación de Red de Alcantarillado en Col. Pesqueira, Empalme Contrato No. MEM-FISM-02/2019	603,583.65	0.00	603,583.65	100%	100%	215	ML	117	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-03	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Guillermo Prieto entre Av. Roque Murillo y Av. Francisco Villa Col. Juárez en el Municipio de empalme MEM-FISM-04/2019 .	799,372.27	0.00	799,327.27	100%	100%	710	M2	40	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-04	Rehabilitación de Sistema Hidrosanitario en Calle Gmo. Prieto entre Av. Vicente Guerrero y Av. Fco. Villa, Col. Juárez en el Municipio de empalme MEM-FISM-05/2019 .	332,497.13	0.00	332,497.13	100%	100%	142	ML	40	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-05	Rehabilitación de Sistema Hidrosanitario en Calle Gmo. Prieto entre Av. Fco. Villa y Av. Venustiano Carranza, Col. Juárez en el Municipio de empalme MEM-FISM-06/2019 .	373,257.88	0.00	373,257.88	100%	100%	145	ML	40	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-06	Rehabilitación de Red de Alcantarillado en Calle 1ra. Entre Av. Sexta y Av. 1ro. De Mayo en la Col. Jordan en el Municipio de empalme MEM-FISM-07/2019 .	657,010.29	240,389.28	657,010.28	100%	80%	320	ML	40	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-08	Rehabilitación de Sistema Hidrosanitario en Calle Guillermo Prieto entre Av. Venustiano Carranza y Av. Emiliano Zapata en la col. Juárez en el Municipio de Empalme. Contrato No. MEM-FISM-09/2019 .	393,785.61	251,294.38	251,294.38	100%	80%	150	ML	55	Personas	FAIS	Adj. Dir.,
62415-09	Rehabilitación de Sistema Hidrosanitario en Calle Guillermo Prieto entre Av. Emiliano Zapata y Av. Fco. I Madero en la Col. Juárez Contrato No. MEM-FISM-10/2019 .	424,844.60	424,844.60	424,844.60	100%	100%	165	ML	52	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-10	Rehabilitación de Caminos Vecinales en Varias Localidades del Municipio de Empalme Contrato No. MEM-FISM-11/2019 .	341,527.20	341,527.20	341,527.20	100%	100%	524	ML	186	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-11	Rehabilitación de Caminos Vecinales en Varias Localidades del Municipio de Empalme Contrato No. MEM-FISM-12/2019 .	341,527.20	341,527.20	341,527.20	100%	100%	464	ML	86	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-12	Rehabilitación de Caminos Vecinales en Varias Localidades del Municipio de Empalme Contrato No. MEM-FISM-13/2019 .	341,527.20	341,527.20	341,527.20	100%	100%	1,058	ML	77	Personas	FAIS	Adj. Dir.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. de Julio al 30 de Septiembre de 2019

62415 INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

HOJA 2 DE 3

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Devengado en el Trimestre	Devengado Acumulado al Trimestre	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
					%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
							Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62415-12	Rehabilitación de Sistema Hidrosanitario en Calle Guillermo Prieto entre Av. Fco. I Madero y Blvd. Américas Col. Juárez, Municipio de Empalme Contrato No. MEM-FISM-14/2019.	351,603.78	351,603.78	351,603.78	70%	100%	144	ML	51	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-13	Rehabilitación de Caminos Vecinales en Varias Localidades del Municipio de Empalme. Contrato No. MEM-FISM-16/2019.	341,527.20	341,527.20	341,527.20	100%	100%	500	ML	180	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-14	Rehabilitación con Concreto Hidráulico de Pavimentación de Blvd. 16 de Septiembre en Calle 26 y 27 en Col. Libertad del Municipio de Empalme. Contrato No. MEM-FISM-17/2019.	450,986.19	450,989.20	450,989.20	100%	100%	299	M2	46	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-15	Rehabilitación de Sistema de Alcantarillado y Agua Potable en Col. Jacarandas, Municipio de Empalme. Cont. No. MEM-FISM-18/2019.	542,541.56	162,762.47	162,762.47	30%	30%	160	ML	70	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-16	Rehabilitación de Caminos Vecinales en Varias Localidades del Municipio de Empalme. Contrato No. MEM-FISM-19/2019.	341,527.20	341,527.20	341,527.20	100%	100%	500	M2	150	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-17	Rehabilitación de Red de Alcantarillado en Calle Guillermo Prieto del Municipio de Empalme. Cont. No. MEM-FISM-20/2019.	79,344.00	79,344.00	79,344.00	100%	100%	1	OBRA	100	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-18	Rehabilitación de Alcantarillado en Calle Guillermo Prieto y Blvd. las Americas del Municipio de Empalme. Cont. No. MEM-FISM-21/2019.	187,920.00	187,920.00	187,920.00	100%	100%	1	OBRA	100	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-19	Rehabilitación de Alcantarillado en Calle Guillermo Prieto y Blvd. las Americas del Municipio de Empalme. Cont. No. MEM-FISM-22/2019.	112,752.00	112,752.00	112,752.00	100%	100%	1	OBRA	100	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-20	Rehabilitación de Alcantarillado en Col. Pitic del Municipio de Empalme Cont. No. MEM-FISM-23/2019.	150,336.00	150,336.00	150,336.00	100%	100%	1	OBRA	500	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-21	Rehabilitación de Caminos Vecinales en Varias Localidades del Municipio de Empalme. Contrato No. MEM-FISM-24/2019.	341,527.20	341,527.20	341,527.20	100%	100%	1	OBRA	200	Personas	FAIS	Adj. Dir.
62415-07	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Guillermo Prieto entre Av. Vicente Guerrero y Av. Fco. Villa Col. Juárez en el Municipio de Empalme MEM-AD-FISM-01/2019.	1,732,526.25	1,370,829.52	1,465,721.65	100%	95%	1600.80	M2	40	Personas	FAIS	Admón. Dir.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. de Julio al 30 de Septiembre de 2019

62415 INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

HOJA 3 DE 3

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Devengado en el Trimestre	Devengado Acumulado al Trimestre	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de ejecución
					%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
							Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62415-08	Construcción de Bodega, Aula de Medios y Oficina en Jardín de Niños CAIC (Nuevo Amanecer) en la Col. Luis Donaldo Colosio de Empalme Contrato No. MEM-AD-CECOP-02/2019.	430,816.67	0.00	430,816.67	100%	100%	48	M2	80	Personas	CECOP	Admón. Dir.
62415-09	Construcción de Cobertizo en Esc. Preparatoria CONALEP en la Col. Jordan, Municipio de Empalme, son. Cobntrato No. MEM-CECOP-01/2019.	718,350.30	0.00	718,350.30	100%	100%	487.83	M2	500	Personas	CECOP	Adj. Dir.
62415-10	Pavimentación con Carpeta Asfáltica en Callejón Mariano Matamoros entre Av. Reforma y Av. Revolución en el Municipio de Empálme, Son. Contrato No. MEM-CECOP-02/2019.	742,383.57	0.00	742,383.57	100%	100%	385.5	M2	2000	Personas	CECOP	Adj. Dir.
62415-11	INDIRECTOS	412,252.50	0.00	373,495.64	100%	80%						
62415-12	Rehabilitación de Interior y Exterior de Palacio Municipal Etapa I, Contrato No. MEM-AD-RP-01/2019.	42,212.94	0.00	42,212.94	100%	100%	0.15	Rehabilitación	300	Personas	Rec. Prop.	Admón. Dir.
62415-13	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Guillermo Prieto entre Av. Vicente Guerrero y Av. Fco. Villa Col. Juárez en el Municipio de Empalme MEM-AD-RP-02/2019.	851,837.35	779,937.35	851,837.35	100%	100%	1600	M2	40	Personas	Rec. Prop.	Admon. Dir.
62415-14	Suministro y Colocación de Tinacos en Col. Naeciso Mendoza del Municipio de Empalme. Cont. No. MEM-AD-RP-04/2019.	37,280.12	18,688.30	18,688.30	30%	60%	6	TINACOS	30	Personas	Rec. Prop.	Admon. Dir.
		12,895,706.36	6,630,854.08	12,049,240.76								

DR. MIGUEL FRANCISCO JAVIER GENESTA SESMA
PRESIDENTEC. VÍCTOR ALFREDO GONZÁLEZ FIGUEROA
TESOREROC. ING. PEDRO ANTONIO ALMADA SENDER
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS