

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora  
 Período: Del 1ro. de Abril al 30 de Junio del 2018

Clave y nombre del concepto: 61603 Construcción

Hoja 1 de 1

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto analítico de Proyectos	Ejercido en el trimestre	Ejercido acumulado al trimestre	% de Avance acumulado al Trimestre		Metas Reales		Origen del recurso.	Modalidad de ejecución
					Fisico	Financ.	Fisicas	Por Benef.		
					Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
	NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE									
			\$ -	\$ -						



C. LIC. CARLOS E. GOMEZ COTA  
 PRESIDENTE

C. P. MARIANO MICHEL LÓPEZ  
 TESORERO

C. ING. ANTONIO PADILLA PESTANO  
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora  
 Período: Del 1ro. de Abril al 30 de Junio del 2018

Clave y nombre del concepto:

62101 EDIFICACIÓN HABITACIONAL

Hoja 1 de 1

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto analítico de Proyectos	Ejercido en el trimestre	Ejercido acumulado al trimestre	% de Avance acumulado al Trimestre		Metas Reales		Modalidad de ejecución			
					Físico	Financ.	Físicas Cant.	U. Med.		Por Benef. Cant.	U. Med.	
62101-01	62101.- Construcción y ampliación  EDIFICACION HABITACIONAL  Construcción de 7 cuartos dormitorios y 7 cuartos para baño en varias colonias del Municipio de Empalme Contrato No. MEM-FISM-02/2018	759,500.00	227,850.00	759,500.00	50%	100%	100%	14	Unidades	60	Personas	Contrato
			\$ 227,850.00	\$ 759,500.00								



C. LIC. CARLOS E. GÓMEZ GOTA  
 PRESIDENTE

C. P. MARIANO MICHEL LÓPEZ  
 TESORERO

ING. ANTONIO PADILLA PESTAÑO  
 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERÍA  
 MUNICIPAL



62415 INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

Hoja 1 de 1

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto analítico de Proyectos	Ejercido en el trimestre	Ejercido acumulado al trimestre	% de Avance acumulado al Trimestre		Metas Reales		Modalidad de ejecución			
					Fisico	Financ.	Fisicas	Por Benef.				
							Cant.	U. Med.				
62415-01	62415.- INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL. Pavimentación integral con concreto hidráulico en Av. Mochezuma entre Calles Niños Héroes y Calle Miguel Hidalgo, Col. Moderna, Empalme Sonora Contrato No. MEM-FISM-0112018	1,936,500.00	207,369.80	1,936,500.02	100%	100%	100%	1134	M2	2500	Personas	Contrato
			\$ 207,369.80	\$ 1,936,500.02								



C. LIC. CARLOS E. GÓMEZ COTA  
 PRESIDENTE



C. P. MARIANO MICHEL LÓPEZ  
 TESORERO

ING. ANTONIO PADILLA PESTAÑO  
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS



AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Municipio de Empalme, Sonora  
 Periodo: Del 1ro. de Abril al 30 de Junio del 2018

Clave y nombre del concepto:

62415 INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto analítico de Proyectos	Ejercido en el trimestre	Ejercido	Por ejercer	% de Avance acumulado al		Metas Reales		Modalidad de ejecución		
						Fisico	Financ.	Fisicas Cant.	U. Med.		Por Benef. Cant.	U. Med.
62415-02	62415- INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL. Rehabilitación de Red de Agua Potable y Alcantarillado en varias Colonias del Municipio de Empalme. Contrato No. MEM-FISM-03/2018	1,452,060.00	1,452,099.99	1,452,059.99	0.01	75%	100%	178	ML	60	Personas	Contrato
62415-03	Rehabilitación de Red de Alcantarillado y Agua Potable en Col. Ronaldo Carracho de Empalme. Contrato No. MEM-FISM-04/2018	1,220,540.30	1,220,540.28	1,220,540.28	0.02	75%	100%	489	ML	60	Personas	Contrato
62415-04	Rehabilitación de Red de Alcantarillado y Agua Potable en Col. Ronaldo Carracho de Empalme II Etapa Contrato No. MEM-FISM-05/2018	1,796,223.63	538,867.08	538,867.08	1,257,356.55	75%	30%	700	ML	40	PERSONAS	Contrato
62415-05	Rehabilitación de Red de Alcantarillado y Agua Potable en varias Colonias del Municipio de Empalme Contrato No. MEM-FISM-06/2018	790,285.35	-	-	790,285.35	75%	0%	320	ML	25	PERSONAS	Contrato
62415-06	Rehabilitación de Red de Alcantarillado y Agua Potable en varias Colonias del Municipio de Empalme Contrato No. MEM-FISM-07/2018	850,320.00	-	-	850,320.00	75%	0%	353	ML	25	PERSONAS	Contrato
		\$ 6,109,429.28	\$ 3,211,467.35	\$ 3,211,467.35	\$ 2,897,961.93							



C. LIC. CARLOS E. GOMEZ COTA  
 PRESIDENTE

C. P. MARIANO MICHEL LOPEZ  
 TESORERO

C. ING. ANTONIO PADILLA PESTANO  
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS

