

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. de Enero al 31 de Marzo del 2019

62101 EDIFICACIÓN HABITACIONAL

HOJA 1 DE 1

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	2	3	Devengado acumulado al trimestre	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de ejecución		
						%Físico	%Financ.	Físicas U. Med. Cant.	Por Benef. U. Med. Cant.				
62101-01	Construcción de 2 Cuartos Dormitorios y Construcción de 2 Cuartos para Baños en Ejido Cruz de Piedra y Col. Ronaldo Camacho de Empalme Contrato No. NEM FISIM-03/2019	217,000.00			217,000.00	40%	100%	39.5	M2	10	Persona	FAIS	ADJ. DIR.
					\$217,000.00								



LAZARO CARLOS ARBAYO ANGULO
TESORERO



JAVIER GENESTA SESMA

C. ING. PEDRO ANTONIO ALMADA SENDER
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
 Período: Del 1ro. de Enero al 31 de Marzo del 2019

62311 INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

HOJA 1 DE 1

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	2	3	Devengado Acumulado al	Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas	Por Benef.		
						U. Med.	Cant.	U. Med.	Cant.		
62311-01	Subestación Eléctrica en Oficinas Generales de Presidencia Municipal y Obras Públicas de Empalme, Son. MEM-AD-CECOP-01/2019	684,608.09			616,521.67	100%	90%	OBRA	90	CECOP	Admon. Dir.
		\$684,608.09			\$ 616,521.67				Personas		



 DR. JUAN FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SESQUIA
 PRESIDENTE
 MUNICIPIO DE EMPALME


 C. LAZARO CARLOS ARBAYO ANGULO
 TESORERO



 AYUNTAMIENTO DE EMPALME
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


 ING. PEDRO ANTONIO ALMADA SENDER
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO / OS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
 Período: Del 1ro. de Enero al 31 de Marzo del 2019

62415 INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

HOJA 1 DE 1

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	2	3	Devengado Acumulado al	Avance		Físicas		Metas Reales		Por Benef.	Origen del Recurso	Modalidad de ejecución
						%Físico	%Financ.	Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.			
62415-01	Rehabilitación de Red de Alcantarillado en Calle Mineral de Cenanesa entre Calle Justicia Social y Gomez Morin, Col. Infonart Guadalupe de Empalme Contrato No. MEM-FISM-01/2019	419,048.90			394,397.77	100%	90%	110	ML	48	Personas	FAIS	Adj. Dir.	
62415-02	Rehabilitación de Red de Alcantarillado en Col. Pesqueira, Empalme Contrato No. MEM-FISM-02/2019	603,583.65			544,135.02	100%	90%	215%	ML	117	Personas	FAIS	Adj. Dir.	
62415-04	Construcción de Bodega, Avila de Medicos y Oficina en Jardín de Niños CAIC (Nuevo Amanecer) en la Col. Luis Donald Coloso de Empalme Contrato No. MEM-AD-CECOP-02/2019	430,816.67			189,597.46	75%	80%	48	M2	80	Personas	CECOP	Contrato	
62415-05	Construcción de Cobertizo en Esc. Preparatoria CONALEP en la Col. Jordan, Municipio de Empalme, son Cobitrato No. MEM-CECOP-01/2019	718,350.30			718,350.30	80%	100%	487.83	M2	500	Personas	CECOP	Adj. Dir.	
62415-06	Pavimentación con Carpeta Asfáltica en Callejon Mariano Matamoros entre Av. Reforma y Av. Revolución en el Municipio de Empalme, Son Contrato No. MEM-CECOP-02/2019	742,383.57			742,383.57	80%	100%	385.5	M2	2000	Personas	CECOP	Adj. Dir.	
62415-07	Rehabilitación de Interior y Exterior de Palacio Municipal Etapa I Contrato No. MEM-AD-RP-01/2019	201,244.86			24,430.65	15%	15%	0.15	Rehabilitación	300	Personas	Rec. Prop.	Rec. Prop.	
62415-08	INDIRECTOS	185,700.46			185,700.46	100%	100%							
		\$3,301,128.01			\$2,786,995.23									



MUNICIPIO DE EMPALME
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL



C. LAZARO CARLOS ARBAYO ANGULO
TESORERO



AYUNTAMIENTO DE EMPALME
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



C. ING. PEDRO ANTONIO ALMADA SENDER
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

ISAF-d871f24c-47be-0999-dece-4659e464d000
5/14/2019 3:17:16 PM