

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora  
Período: 1ro. De Abril al 30 Junio de 2025

62415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
EQUIPAMIENTO SOCIAL

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62415-1	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN CALLE 14 ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. 1RO. DE MAYO EN COL. LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO No. MEM-FISM-01/2025	1,016,479.24		1,012,539.00	3,940.24	100%	100%	1	OBRA	300	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-2	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. HÉROE DE NACAZARI FINAL, Y VARIAS CALLES EN LA COL. 29 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO No. MEM-FISM-02/2025	570,580.05		568,366.59	2,213.46	100%	100%	1	OBRA	500	PERSONAS	FAIS	LICITACIÓN
62415-3	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 5CM DE ESPESOR, DEL CALLEJON BERTHA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. HÉROE DE NACAZARI COL. MOSERNA, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO No. MEM-FISM-03/2025	1,300,504.08		1,042,235.05	258,269.03	100%	100%	1	OBRA	200	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-4	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE BERTHA Y CALLE PRIMERA, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO No. MEM-REGVEH-003/2024	444,555.00		444,555.00	0.00	100%	100%	1	OBRA	300	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-5	PRUEBAS DE LABORATORIO EN OBRAS REALIZADAS POR EL PROGRAMA FISM 2025 CONTRATO No. MEM-FISM-06/2025	278,400.00		130,558.00	147,842.00	60%	60%	6	MTS	300	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-6	REHABILITACIÓN DE CRUCE EN CALLE LIBERTAD Y AV. HÉROE DE NACAZARI COL. MODERNA, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO No. MEM-FISM-07/2025	1,283,391.65		1,266,148.45	17,243.20	100%	100%	1	OBRA	2000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-7	CONVENIO ADICIONAL, REHABILITACIÓN CRUCERO EN CALLE LIBERTAD Y AV. HÉROE DE NACAZARI COL. MODERNA, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO No. MEM-FISM-07-2025 CA-01	261,511.56		160,095.30	101,416.26	100%	100%	3	SEMAFORO	5,000	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
62415-8	BACHEO PROFUNDO EN BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 25 Y CALLE LOS ARRECIFES, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO No. MEM-FISM-11-2025	1,304,596.03		1,299,535.10	5,179.99	100%	100%	1567	M2	1000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-9	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y TERRACERÍAS EN CARRETERA RUMBO A LA PLAYA EL COHCORIT, ENTRE AV. HÉROE DE NACAZARI Y CARRETERA FEDERAL MEXICO 15, MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO No. MEM-FISM-12-2025	2,793,715.09		1,354,114.52	1,439,600.57	100%	100%	5262	M2	200	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-10	BACHEO Y RECARPETEO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO No. MEM-FISM-13-2025	1,311,098.70		942,586.29	368,512.41	100%	100%					FAIS	ADJ.DIR.

62415-11	PAVIMENTACION DE CALLEJON S/N 1 ENTRE AV. HÉROE DE NACAZARI Y AV. INDEPENDENCIA; PAVIMENTACIÓN DE CALLEJON MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. HÉROE DE NACAZARI Y AV. INDEPENDENCIA; PAVIMENTACIÓN DE CALLEJON S/N 3 ENTRE AV. HÉROE DE NACAZARI, MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO No. MEM-FISM-14-2025	852,272.73	852,272.73	0.00	100%	100%	1598	M2	500	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-12	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EL AJIDO POBLADO MORELOS LA ATRAVEZADA, MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO No. MEM-FISM-17-2025	117,649.03	117,192.64	456.39	80%	80%	1	OBRA	6	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-13	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADOPÚBLICO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE EMPALME: AV. HÉROE DE NACAZARI ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGOY COSTILLA, AV. REFORMA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO CONTRATO No. MEM-FISM-18-2025	316,802.26	315,573.29	1,228.97	80%	80%	80	LAMP	3000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
		11,851,555.42	9,505,771.96	2,345,902.52								



*[Handwritten signature]*

LUIS FUENTES AGUILAR  
PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE EMPALME, SONORA.



*[Handwritten signature]*

LUIS ESCALANTE VILLAVICENCIO  
TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

ING. SIXTO ELOY FRAJO GONZALEZ  
DIR. OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora  
 Periodo: 1ro. De abril al 30 de junio de 2025

62102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN


No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analtico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en el Trimestre	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Módulo de Ejecución
						%Fisico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62102-1	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL COL. PESQUEIRA DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO No. MEM-FISM-08/2025	261,511.56		260,497.08	1,014.48	100%	100%	1	OBRA	200	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62102-2	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL EJIDO LA PALMA DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO No. MEM-FISM-09/2025	247,450.33		246,490.39	959.94	100%	100%	1	OBRA	200	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
		508,961.89	0.00	506,987.47	1,974.42								

  
 H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DR. JOSE FUENTES AGUILAR  
 PRESIDENTE

**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE EMPALME, SONORA.**

  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 ESCALANTE VILLAVICENCIO  
 TESORERO

**TESORERÍA MUNICIPAL**

  
 ING. SIXTO ELOY FRAJO GRAJALES  
 DIR. OBRAS PÚBLICAS

  
 MUNICIPIO DE EMPALME  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**OBRAS PUBLICAS**

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: 1ro. De abril al 30 de Junio de 2025

62415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62415-1	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA ANGEL CASTRO. UBICADO EN BLVD. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 18 Y 26 COL. LIBERTAD MUNICIPIO DE EMPALME . REHABILITACIÓN DE OFICINA DEL INSTITUTO DEL DEPORTE UBICADA EN UNIDAD DEPORTIVA ANGEL CASTRO EN BLVD. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 18 Y 26 COL. LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE EMPALME. CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BACHEO (PRIMERA ETAPA) UBICADO EN BLVD. HÉROE DE NACAZARI ENTRE CALLE JOSÉ MANUEL PERALTA Y CALLE LA JOYA, FRACC. PRADO BONITO EN LE LOCALIDAD DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-CECOP-05/2024	974,776.17		974,776.17	0.00	90%	100%	1	OBRA	500	PERSONAS	CECOP	ADJ.DIR.
62415-2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA UBICADO EN CALLE SEVERIANO TALAMANTES ENTRE FCO. I MADERO Y GÓMEZ MORÍN , COL. INFONAVIT GPE.EN LA LOCALIDAD DE EMPALME. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO UBICADO EN CALLE DOS ENTRE AV. PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA CINCO DE MAYO, COL. ORTÍZ RUBIO, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-CECOP-06/2024.	996,263.30		996,263.30	0.00	100%	100%	1	OBRA	200	PERSONAS	CECOP	ADJ.DIR.
62415-3	REHABILITACIÓN DE OFICINA EN EDIFICIO DE DIF MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE AV. HÉROE DE NACAZARI Y AV. INDEPENDENCIA, COL. MODERNA EN LA LOCALIDAD DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-CECOP-07/2024	348,520.09		348,520.09	0.00	100%	100%	1	OBRA	150	PERSONAS	CECOP	ADJ.DIR.
62415-4	REHABILITACIÓN DE PARQUE 29 DE SEPTIEMBRE UBICADO EN BORDO NO. 2 COL. 29 DE SEPTIEMBREA EN LA LOCALIDAD DE EMPALME. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS UBICADO EN CALLE IGNACIO RAMÍREZ ENTRE BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. HÉROE DE NACAZARI EN LA LOCALIDAD DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-CECOP-08/2024	533,455.22		533,455.22	0.00	100%	100%	1	OBRA	300	PERSONAS	CECOP	ADJ.DIR.
62415-5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE UBICADO EN CALLE 4 ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CONSTITUCION COL. LIBERTAD MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-CECOP-09/2024	384,936.26		384,936.26	0.00	100%	100%	1	OBRA	200	PERSONAS	CECOP	ADJ.DIR.
		3,237,951.04		3,237,951.04	0.00								

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Periodo: 1ro. Abril al 30 de Junio de 2025

62415 INF.BÁS.Y EQ.SOCIAL

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62415-6	AMPLIACIÓN DE CABILDO EN EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN AV. REVOLUCIÓN Y CALLE NIÑOS HÉROES COL.MODERNA EN EL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO NO. MEM-CECOP-10/2024	648,674.67		648,674.67	0.00	100%	100%	1	OBRA	50	PERSONAS	CECOP	ADJ.DIR.
		648,674.67	0.00	648,674.67	0.00								

C. LUIS FUENTES AGUILAR  
PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE EMPALME, SONORA.



TESORERÍA MUNICIPAL



1/424  
MANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO  
TESORERO

ING. SIXTO VILLAVICENCIO  
DIR. OBRAS PBLICAS



AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora  
 Período: 1ro. De abril al 30 de junio de 2025

62411 ELECTRIFICACIÓN RURAL

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62411-1	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO CRUZ DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO No. MEM-FISM.04-2025	314,670.00		314,670.00	0.00	100%	100%	50	LAMPAR	500	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
		314,670.00	0.00	314,670.00	0.00								

  
 H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 C. LUIS FUENTES AGUILAR  
 PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE EMPALME, SONORA.

  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL

  
 C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO  
 TESORERO

  
 ING. SIXTO E. OY FRAJÓ GRACIA  
 DIR. OBRAS  
  
 MUNICIPALIDAD DE EMPALME  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**OBRAS PÚBLICAS**

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Periodo: 1ro. De abril al 30 de junio de 2025

62100 EDIFICACIÓN HABITACIONAL

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado en el Trimestre	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62100-1	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD HABITACIONAL CON BAÑO EN LA COL. PALMARES, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO No. MEM-FISM-05-2025	247,178.41		246,219.54	958.87	100%	100%	6	M2	10	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR
		247,178.41	0.00	246,219.54	958.87								


  
 C. LUIS FUENTES AGUILAR
   
 PRESIDENTE
   
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
   
 DE EMPALME, SONORA.


  
 P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
   
 TESORERO
   
 TESORERÍA MUNICIPAL


  
 ING. SIXTO ELO
   
 DIR. OBRAS
   

  
 OBRAS PUBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: 1ro. De abril al 30 de junio de 2025

61204 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO


No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
61204-1	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE CIELO DE TABLAROCA, MURO DIVISORIO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL EN EL INSTITUTO DE LA MUJER, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO No. MEM-RP-01-2025	71,046.98		71,046.98	0.00	100%	100%	1	OBRA	6	PERSONAS	REC. PROP	ADJ.DIR.
61204-2	REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES EN VARIAS COLONIAS, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO No. MEM-RP-03-2025	559,250.30		88,825.00	470,425.30	100%	100%	1	OBRA	5000	PERSONA	REC. PROP	ADJ.DIR.
		630,297.28	0.00	159,871.98	470,425.30								

  
 H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 C. LUIS FUENTES AGUILAR  
 PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE EMPALME, SONORA.



TESORERÍA MUNICIPAL



ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO  
 TESORERO

  
 H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 ING. SERGIO FRAJO GRAC  
 OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Periodo: 1ro. De abril al 30 de junio de 2025

61603 CONSTRUCCIÓN

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analtico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidde Ejecución
						%Fisico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
61603-1	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE CABILDO EN EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN AV. REVOLUCIÓN Y CALLE NIÑOS HÉROES, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO No. MEM-RP-06-2025	567,311.35		307,259.61	260,051.74	80%	80%	1	OBRA	60	PERSONA	REC. PROP	ADJ.DIR.
61603-3	BACHEO PROFUNDO EN CALLE 2DA ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y AV. REFORMA, DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO No. MEM-RP-07-2025	517,540.20		254,766.24	262,773.96	80%	100%	1	OBRA	30	PERSONA	REC. PROP	ADJ.DIR.
61603-2	BACHEO PROFUNDO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE EMPALME CONTRATO No. MEM-RP-09-2025	444,555.00		444,555.00	0.00	100%	100%	1	OBRA	5000	PERSONA	REC. PROP	ADJ.DIR.
		1,529,406.55		1,006,580.85	522,825.70								



C. LUIS FUENTES AGUILAR  
 PRESIDENTE  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE EMPALME, SONORA.



TESORERÍA MUNICIPAL

C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO  
 TESORERO

11/5/25

ING. SIXTO ELOY FRAJIO GRACIA  
 DIR. OBRAS PUBLICAS