

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora
 Período: Del 1ro. De Enero al 31 De Marzo 2021

62415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

HOJA 1 DE 1

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas	Por Benef.	U. Med.		
						Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.			
62415-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE AV. VENUSTIANO CARRANZA Y AV. EMILIANO ZAPATA COL. JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONT. No. MEM-FISM-AD-01/2021.	2,945,782.04		861,139.41	2,084,642.63	1060	M2	500	PERSONAS	FAIS	ADMON DIR.	
62415-02	BACHEO PROFUNDO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIO DE EMPALME. CONT. No. MEM-FISM-AD-02/2021.	2,160,089.03		697,575.33	1,462,483.70	1600	M2	180	PERSONAS	FAIS	ADMON DIR.	
				1,556,714.74	3,547,126.33							



DR. MIGUEL FRANCISCO JAVIER GENESTA SESMA
 PRESIDENTE



J. Aragón

C. JUAN JESÚS ARAGÓN RAMÍREZ
 TESORERÍA MUNICIPAL

C. ING. HUMBERTO PAVLOVICH PERALTA
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS