

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Periodo: Del 1ro. De Octubre al 31 De Diciembre 2021

62415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

HOJA 1 DE 1

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presup Modif.	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidde Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62415-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE AV. VENUSTIANO CARRANZA Y AV. EMILIANO ZAPATA COL. JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONT. No. MEM-FISM-AD-01/2021.	2,945,782.04		2,945,782.04	0.00	100%	100%	1660	M2	500	PERSONAS	FAIS	ADMON. DIR.
62415-02	BACHEO PROFUNDO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIO DE EMPALME. CONT. No. MEM-FISM-AD-02/2021.	2,160,069.03	2,160,003.79	2,160,003.79	0.00	100%	100%	1600	M2	180	PERSONAS	FAIS	ADMON. DIR.
62415-03	BACHEO PROFUNDO EN VARIAS CALLES Y AV. DEL CASCO URBANO DE EMPALME SEGUNDA ETAPA. CONT. No. MEM-FISM-09/2021.	971,800.61		971,800.61	0.00	100%	100%	1600	M2	170	PERSONAS	FAIS	ADMON. DIR.
62415-04	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE PITAYO Y CALLE PALO FIERRO COL. SAHUARAL EMPALME. CONT. No. MEM-FISM-16/2021.	1,035,339.79		1,035,339.79	0.00	100%	100%	690	M2	2000	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
62415-05	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 13 Y 14 COL. LIBERTAD MUNICIPIO DE EMPALME. CONT. No. MEM-FISM-17/2021.	969,260.44		969,260.43	0.01	100%	100%	654	M2	3000	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIR.
62415-06	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE QUINTA ENTRE AV. HÉROE DE NACOZARI Y AV. INDEPENDENCIA, COL. ORTÍZ RUBIO, EN EL MUNICIPIO DE EMPALME.			519,470.39	EN ESTA OBRA	NO SE	ENCONTRO	EXPED.					
62415-07	REHAB. DE BLVD. AMÉRICAS ENTRE CALLE GPE. VICTORIA Y CALLE MIGUEL HIDLGO. CONT. No. MEM-FISM-19/2021.	725,183.30		725,183.30	0.00	100%	100%	739.2	M2	500	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-08	REHAB. DE BLVD. AMÉRICAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y AV. MOCTEZUMA CONT. No. MEM-FISM-20/2021.	897,251.81		897,251.80	0.00	100%	100%	914.6	M2	800	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-09	BACHEO PROFUNDO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONT. No. MEM-FISM-25/2021.	34,274.71		34,274.71	0.00	100%	100%	50.9	M2	5,000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62415-10	INDIRECTOS	396,201.38		396,201.38	0.00								
		10,135,163.11		10,654,568.24	0.01								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPALC.P. HÉCTOR RUBÉN LEÓN CASTRO
TESOREROING. SIXTO ELOY FRAIJO GRACIA
DIR. OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. De Octubre al 31 De Diciembre 2021

61603 CONSTRUCCIÓN

HOJA 1 DE 2

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
61603-01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLEJON DE LA CALLE 4TA. ENTRE AV. REFORMA Y HEROE DE NACAZARI COL. ORTIZ RUBIO MUNICIPIO DE EMPALME. CONT. MEM-FORTAMUN-01-21	295,299.53		295,299.53	0.00	100%	100%		ML	100	PERSONAS		
61603-02	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLEJON DE LA CALLE 2DA. ENTRE AV. 1RO. DE MAYO Y AV. CONSTITUCIÓN, COL. ORTIZ RUBIO MUNICIPIO DE EMPALME. CONT. MEM-FORTAMUN-02-2021	297,560.80		297,560.80	0.00	100%	100%		ML	150	PERSONAS		
61603-03	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JOSE LUIS RICO ENTRE CALLE GPE. LEAL Y CALLE ROBERTO CAMACHO EN COL. RONALDO CAMACHO MUNICIPIO DE EMPALME CONT. No. MEM-FORTAMUN-03/2021.	309,645.73		309,645.73	0.00	100%	100%	199	ML	150	PERSONAS		
61603-04	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE DE LA BAHIA ENTRE AV. DEL CORAL Y AV. DE LOS ARRECIFES COL. BAHIA DEL SOL MUNICIPIO DE EMPALME CONT. No. MEM-FISM-11/2021.	547,326.96	SE CANCELO										
61603-05	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE MARCELO NAVA ENTRE CALLE ROQUE MURILLO Y CALLE SIN NOMBRE COL. JUAREZ MUNICIPIO DE EMPALME. CONT. No. MEM-FISM-12/2021.	335,787.22		335,787.22	0.00	100%	100%	135	ML	150	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
61603-06	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. PESQUEIRA MUNICIPIO DE EMPALME CONT. No. MEM-FISM-13/2021.	270,581.98		270,581.98	0.00	100%	100%	133.80	ML	150	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
61603-07	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SINAOA ENTRE CALLE MICAELA ÁVILA Y CALLE KIKI LARIOS EN COL. LADRILLERA EN LA LOCALIDAD DE EMPALME. CONT. No. MEM-FISM-22/2021	310,286.40		310,286.40	0.00	100%	100%	225	ML	150	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
61603-08	REHAB. RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE OSCAR ESCALANTE ENTRE CALLE ROBERTO CAMACHO Y CALLE GUADALUPE LEAL EN COL. RONALDO CAMACHO, MUNICIPIO DE EMPALME. CONT. No. MEM-FISM-23/2021	321,062.53		321,062.53	0.00	100%	100%	218	ML	150	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. De Octubre 31 De Diciembre 2021

61603 CONSTRUCCIÓN

HOJA 2 DE 2

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidde Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
61603-09	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL. SAHUARAL EN LA LOCALIDAD DE EMPALME CONT. NO. MEM-FISM-24-2021	382,308.52		382,308.51	0.00	100%	100%	24	LAMPAR	100	PERSONAS	FAIS	ADJ.,DIR.,
61603-10	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONT. NO. MEM-RP-01-2021	410,872.00		410,872.00	0.00	100%	100%						
61603-11	REHABILITACIÓN DE OFICINAS EN CASA DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. CONT. NO. MEM-RP-02-2021	61,543.16		61,543.16	0.00	100%	100%						
		3,542,274.83		2,994,947.87	0.00								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE

C. P. HÉCTOR RUBÉN LEÓN CASTRO
TESORERO

ING. SIXTO ELOY FRAIJO GRACIA
DIR. OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. De Octubre al 31 De Diciembre 2021

62303 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO

HOJA 1 DE 1

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidde Ejecución
						%Fisico	%Financ.	Fisicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62303-01	REHABILITACION DE COLECTOR DE LA MANZANA 104 Y CRUCERO DE LAS AMERICAS COL. LIBERTAD MUNICIPIO DE EMPALME. CONT. No. MEM-FISM-08/2021	452,817.85		452,817.85	0.00	100%	100%	66.5	ML	500	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR
		452,817.85		452,817.85	0.00								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE

C. P. HÉCTOR RUBÉN LEÓN CASTRO
TESORERO

ING. SIXTO ELOY FRAIJO CASTRO
DIR. OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. De Octubre 31 De Diciembre 2021

62414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA

HOJA 1 DE 1

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidde Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62414-01	APLICACIÓN DE PINTURA EN CALLES Y CRUCEROS DE LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SEXTA COL. MODERNA CONT. No. MEM-FISM-01/2021	309,119.12		309,119.12	0.00	100%	100%	2000	ML	3000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62414-02	APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES Y CRUCEROS DE LA AV. HEROE DE NACAZARI ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SEXTA COL. MODERNA MUNICIPIO DE EMPALME CONT. No. MEM-FISM-02/2021	309,119.12		309,119.12	0.00	100%	100%	2000	ML	4000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62414-03	APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES Y CRUCEROS DE LA AV. DE LAS AMERICAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE LIBERTAD, COL. MODERNA MUNICIPIO DE EMPALME CONT. No. MEM-FISM-10/2021	309,119.12		309,119.12	0.00	100%	100%	2000	ML	5000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
		927,357.36		927,357.36	0.00								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE

C. P. HÉCTOR RUBÉN LEÓN CASTRO
TESORERO

ING. SIXTO ELOY FRAIJO GRACIA
DIR. OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. De Octubre 31 De Diciembre 2021

CECOP

HOJA 1 DE 1

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						%Físico	%Financ.	Físicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
63001	REMOZAMIENTO DE PISO EN EDIFICIO MUNICIPAL EN CALLE NIÑOS HÉROES Y AV. CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO, MUNICIPIO DE EMPALME. No. CONT. MEM-CECOP-01/2021	796,132.60		398,066.31	398,066.29	50%	40%		M2	500	PERSONAS	CECOP	AD.DIR.
63002	REHABILITACION DE SALA AUDIOVISUAL, BIBLIOTECA Y CUBICULOS EN CAIC NUEVO AMANECER DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO CALLE CUARTA FINAL A UN COSTADO DEL ESTADIO DE BEISBOL ESTRELLAS EMPALMENSES EN LA LOCALIDAD DE EMPALME. No. CONT. MEM-CECOP-02/2021	269,312.97		134,656.49	134,656.48	100%	50%		M2	50	PERSONAS	CECOP	AD.DIR.
63003	REMOZAMIENTO DE PINTURA EN AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 138 DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. No. CONT. MEM-CECOP-03/2021	172,801.22		86,400.62	86,400.60	75%	50%		M2	50	PERSONAS	CECOP	AD.DIR.
63004	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA TERAPIA EN UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UBR DE LA COL. INFONAVIT GUADALUPE, CALLE JUSTICIA SOCIAL Y MINERAL DE CANANEA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. No. CONT. MEM-CECOP-04/2021	280,570.71		140,285.35	140,285.36	40%	50%		M2	2,000	PERSONAS	CECOP	AD.DIR.
63005	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA JACINTO LÓPEZ DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO EN EJIDO ANTONIO ROSALES DEL MUNICIPIO DE EMPALME. No. CONT. MEM-CECOP-05/2021	400,821.70		200,410.86	200,410.84	20%	50%		M2	1,000	PERSONAS	CECOP	AD.DIR.
63006	REMOZAMIENTO DE PINTURA Y PLAFÓN EN IGLESIA ADVENTISTA Y CALLE JUAN ALVAREZ DE LA COL. MODERNA DEL MUNICIPIO DE EMPALME. No. CONT. MEM-CECOP-06/2021	210,625.57		105,312.79	105,312.78	50%	50%		M2	300	PERSONAS	CECOP	AD.DIR.
63007	CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO EN TEMPLO CRISTIANO EBENEZER (ASAMBLEA DE DIOS), CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOTE 48 M-175 ENTRE AV. COLON Y CUAHUTMOC, DEL MUNICIPIO DE EMPALME. CONT. NO. MEM-CECOP-07-2021	128,585.37		64,292.69	62,292.68	40%	50%		M2	300	PERSONAS	CECOP	AD.DIR.
		2,258,850.14		1,129,425.11	594,702.26								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE

C. P. HÉCTOR RUBÉN LEÓN CASTRO
TESORERO

ING. SIXTO ELOY FRAJIO GRACIA
DIR. OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Empalme, Sonora

Período: Del 1ro. De Octubre al 31 De Diciembre 2021

62102 EDIFICACION HABITACIONAL

HOJA 1 DE 1

No. de obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidde Ejecución
						%Fisico	%Financ.	Fisicas		Por Benef.			
								Cant.	U. Med.	Cant.	U. Med.		
62102-01	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COL. LIBERTAD MUNICIPIO DE EMPALME. CONT. No. MEM-FISM-03/2021.	128,240.42		128,240.42	0.00	100%	100%	24	M2	5	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62102-02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COL. GUADALUPE MUNICIPIO DE EMPALME. CONT. No. MEM-FISM-04/2021.	128,240.42		128,240.42	0.00	100%	100%	24	M2	4	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62102-03	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COL. JUAREZ MUNICIPIO DE EMPALME. CONT. No. MEM-FISM-05/2021.	128,240.42		128,239.53	0.89	100%	100%	24	M2	4	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62102-04	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN COL. JUAREZ MUNICIPIO DE EMPALME. CONT. No. MEM-FISM-06/2021.	65,233.41		65,233.41	0.00	100%	100%	3.60	M2	5	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62102-05	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COL. JUAREZ MUNICIPIO DE EMPALME. CONT. No. MEM-FISM-07/2021.	128,240.42		128,240.42	0.00	100%	100%	24	M2	5	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62102-06	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COL. JUAREZ MUNICIPIO DE EMPALME CONT. No. MEM-FISM-14/2021.	128,240.42		128,240.42	0.01	100%	100%	24	M2	3	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
62102-07	CONSTRUCCION DE TECHO Y PISO EN COL PESQUEIRA MUNICIPIO DE EMPALME CONT. No. MEM-FISM-15/2021.	36,009.54		36,009.54	0.00	100%	100%	19.75	M2	5	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIR.
		485,964.21		485,963.32	0.90								

C. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTEC.P. HÉCTOR RUBÉN LEÓN CASTRO
TESOREROING. SIXTO ELOY FRAJO GRACIA
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS